


Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

Ул. Десантника Исаева

Общепользная жилая площадь 67,48 м2

Жилищные услуги	Остаток	План затрат на	Начислено за	Поступило за	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 201г., руб.	2018 год, руб.	2018 год, руб.		Объем ра	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	-2 931	0	2 704	0				-2 931
Итого					Всего		0	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.


Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

д. Петушиной д. 1

Общепользная жилая площадь 41,40 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	11 214	0	2 732	2 960	Всего		0	14 174

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.


Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

ул. Перуниной, д.2

Общепользная жилая площадь 81,59 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	8 284	0	5 385	2 475	Всего		0	10 759

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

ул. Петуниной д.э.
 Общепользная жилая площадь 98,00 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	21 419	0	6 468	7 007				28 426
					Итого		0	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

ул. Фирова д.13
 Общепользная жилая площадь 669,35 м2
 Площадь нежилых помещений 215,50 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019	Остаток средств на 01.01.2019 с арендаторами
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	-24 995	0	44 177	40 803	Смена петли и установка замка на чердачный люк	1 шт	1 667	-14 046	-1 757
					Смена автоматического выключателя п.2 эт.2	1шт	1 626		
					Установка греющего кабеля на трубопровод ЦО (чердак)	50мп	18 662		
					Смена отдельных участков трубопровода ЦО кв.10	5 мп	7 097		
					Установка шарового крана кв.10	1 шт	802		
					Всего		29 854		
Аренда ООО "Северный город"		41,2м2	2 492	0					
Кировский городской рынок		174,3м2	10 545	12 289					

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.

Одновременно:

(подпись)
 / *Сергеева И.И.*

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

ул. Фирова, д. 15
Общепользная жилая площадь 634,20 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	44 538	по факту	41 858	40 739	Смена светильников	6 шт	7 081	53 490
					Смена трубопровода ЦО чердак	1 мп	1 051	
					Смена потолочного перекрытия кв.12 кухня	7,3 м2	22 352	
					Ремонт фасада кв.5	1м2	1 303	
					Всего		31 787	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.

Орнатко Елена *Машиня И.В.*

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

Ул. Кирова, д.17

Ощеплезная жилая площадь 610,50 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем ра	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	26 732	0	40 293	35 452	Смена сгонов ЦО чердак	2 шт.	664	39 956
					Смена чердачного перекрытия кв.11	1шт	12 953	
					Обрезка веток	2 дерева	696	
					Смена светильников с лампами накаливания п.1 (2 этаж, тамбур)	6 шт	7 915	
							22 228	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.


Петрова Т.И.
Клеф


Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

ул. Кирова, д. 19
 Общепользная жилая площадь 600,58 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем ра	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	9 596	10 200	39 638	32 952	Смена дверных приборов, замки навесные	5шт	2 737	-298 578
					Смена участка трубопровода ЦО чердак, кв.8,9 разводящая линия чердак	153мп	300 472	
					Смена запорной арматуры чердак (ГЕБО 32) кв.8,9	5шт	5 465	
					Теплоизоляция ЦО чердак над кв.4	130мп	13 696	
					Прокладка кабеля в МОП	30мп	4 031	
					Ремонт бетонного пола п.2	1 место	996	
					Смена отдельных участков трубопровода ЦО кв.1	10 мп	12 659	
					Смена светильников п.2 эт2	1шт	1 070	
					Всего		344 126	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"


 Марков Р.С.




Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

Ул. Кирова, д.21

Общепользная жилая площадь 618,56 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	359	0	40 825	36 567	Смена трубопровода ЦО кв.11, чердак	20мп	24 600	6 340
					Смена запорной арматуры кв.11, чердак	4шт	3 140	
					Смена дверных приборов ИТП	2шт	1 620	
					Заделка оконных проемов досками кв.1	1.8 м2	1 226	
					Всего		30 586	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.


Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

Ул. Кирова, д.28


Общепользная жилая площадь 721,40 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	109 117	10 200	60 598	56 623	Смена участка трубопровода ЦО кв.8	17 мп	13 962,00	136 595
					Смена запорной арматуры кв.8	1 шт	526	
					Смена задвижки в ИТП	1шт	4 397	
					Прокладка электрокабеля в трубе гофрированной	10ма	2 345	
					Смена светильников с лампами накаливания п.1,2	6 шт	7 915	
Всего						29 145		

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.




Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

д. Кировская д. 25

Общепользная жилая площадь 711,65 м2


Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	77 344	по факту	46 968	41 055	Смена трубопровода ХВС кв.12	15мп	16 040	100 815
					Смена запорной арматуры кв.12	2шт	1 148	
					Установка поликарбоната на слуховые окна	0.63 м2	396	
							17 584	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.

Одновременно сего!



Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

Ул. Кирова д. 27
 Общепользная жилая площадь 703,72 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	29 478	0	46 446	45 023	Смена дверных приборов (пружина,петли)	2 шт	2 597	67 186
					Смена участка ЦО чердак	1мп	1 051	
					Смена участка канализации кв.4,7	4 мп	3 667	
					Всего		7 315	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"




Марков Р.С.

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

Ул. Кирова, д. 29
 Общепользная жилая площадь 721,13 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	125	10 200	47 595	45 005	Смена задвижки в ИТП	2шт	8 199	26 057
					Смена участка трубопровода ХВС кв.10	4мп	4 817	
					Смена участка трубопровода ЦО кв.10	1мп	1 385	
					Смена светильников в МОП этаж 1,2	4 шт	5 276	
					Установка поликарбоната на слуховые окна	0,63 м2	396	
					Всего		20 073	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.

ОЗ по рекомендации А.С. (Сакс)

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

ул. Северная, д. 21
Общепользная жилая площадь 3 081,40 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
	288 439	по факту	258 838	257 420	Ремонт силового предохранительного шкафа (ГРЩ)	2шт	10 741	122 972
Смена участка трубопровода ХВС кв.2 подвал					1мп	1 703		
Смена запорной арматуры подвал, кв.57,60,48,51,54					11шт	11 358		
Установка скамеек п.2					1шт	14 207		
Установка обратного клапана на ГВС в ИТП					1шт	14 103		
Смена трубопровода ГВС в ИТП со сваркой					1мп	6 807		
Смена соединения ГЕБО ЦО кв.56					1шт	756		
Смена трубопровода ЦО кв.57,60,48,51,54					44мп	66 248		
Герметизация межпанельных швов кв.1,4,7,10,13,51					243,7мп	282 412		
Смена участка канализационной линии кв.5					2мп	1 547		
Остекление п.2					5,47м2	4 965		
Валка деревьев					1,43м3	5 855		
Смена участка трубопровода ГВС кв.56					1мп	2 185		
Всего						422 887		

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.

Однорукий Марков Р.С. (Колотова Ву)


Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

ул. Молодежная, д.18
Общепользная жилая площадь

4 638,56 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем р	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	287 341	62 500	278 313	253 837	Смена трубопровода ХВС кв.33,36,39,42,45,25	19мп	18 430	-4 232
					Смена запорной арматуры кв.33,36,39,42,45,32,53,75,25, подвал	11шт	7 364	
					Смена трубопровода ГВС кв. 14,подвал	1,3мп	2389	
					Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	30 шт	24589	
					Смена канализационной линии кв.23,78,п.4	10мп	7376	
					Установка накладного замка металлической двери со сваркой	1шт	2 000	
					Герметизация межпанельных швов кв. 71,72,68,82,88, 10,13,7,27,36,58,81,90	416,7мп	481 061	
					Установка поликарбоната на слуховые окна	0,8м2	497	
					Смена трубопроводов ЦО кв.86	1мп	1 704	
					Всего		545 210	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"




Марков Р.С.

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

ул. Падожская, д.22
 Общепользная жилая площадь 8 187,56 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем рз	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	193 394	по факту	515 816	534 424	Гидроизоляция киссона в лифтовой шахте п.3	1 шт	4 358	105 323
					Смена светильников в МОП	13шт	15 948	
					Смена предохранителей в электрощитках	12 шт	11 864	
					Смена участка трубопровода ХВС кв.57	6 мп	9 539	
					Смена запорной арматуры кв.57,93,55	4шт	2 849	
					Герметизация межпанельных швов кв.13	18мп	21 618	
					Установка заглушки на подв ХВС кв.14	1шт	808	
					Смена элеваторного узла в ТП	1шт	16 695	
					Ремонт кровли кв.142,143	5м2	1 404	
					Ремонт металлической двери п.1	1шт	8 280	
					Прокладка кабеля в подвале к узлам учета	40мп	4 905	
					Ремонт оконного заполнения (переплет) п.2	1шт	2 870	
					Остекление п.2	0,3м2	266	
					Установка дверной ручки	1шт	446	
					Ремонт входов в подъезды (тротуар)	75,2м2	179 448	
					Ремонт отмостки	140м2	341 197	
					Всего		622 495	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.

Ознакомлена:
 представитель совета дома Валерий С.С. [подпись]


Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

Ул. Победы, д.1

Общепользная жилая площадь 3 017,76 м2
Площадь нежилых помещений 253,40 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019	Остаток средств на 01.01.2019 с арендаторами
						Объем ра	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	-44 078	11 000	199 172	179 137	Смена трубопровода ЦО кв. 28,25,42,47	15мп	16 812	-122 582	-108 633
					Смена канализации кв.50	1,5мп	3 890		
					Смена электропроводки в МОП	91 мп	13 903		
					Смена пакетных выключателей	8 шт	8 428		
					Ремонт ГРЩ	1 шт	6 424		
					Смена стекол п.6,5	3,62м2	4 136		
					Смена оконных приборов п.6,5	7 шт	739		
					Ремонт оконных переплетов п.6	3шт	8 518		
					Ремонт металлической двери со сваркой п.6	1 шт	1 657		
					Ремонт металлических перилл в МОП п.5	2м2	15 150		
					Смена запорной арматуры кв.25,42	2шт	1 397		
					Смена канализационной линии кв.6	4мп	3 479		
					Ремонт ступеней п.5	4шт	2 978		
					Ремонт МОП п.5	1шт	128 903		
					Распил дерева п.6	1шт.	936		
					Смена ВРУ на фасаде здания	1шт	34 946		
					Смена светильников	5шт	5 345		
Всего						257 641			
Аренда Разумова З.И.		202,1м2	12 227	10 872					
Аренда Никитина Н.Ю.		51,3м2	3 103	3 077					

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"




Марков Р.С.

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

Ул. Победы, д.3
 Общеполезная жилая площадь 3 042,48 м2
 Площадь нежилых помещений 302,40 м2


Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019	Остаток средств на 01.01.2019 с арендаторами
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	314 365	41 000	200 803	249 147	Смена стекол п.1,3,6	1,51м2	1 409	413 303	431 198
					Ремонт поручня на перилах	3 вставки	3 579		
					Смена запорной арматуры кв.34	1шт	735		
					Ремонт МОП п.3	1 шт	70 866		
					Смена трубопровода ЦО кв. 60,44,ростелеком	3мп	5 622		
					Замена э/щитка п.2	1шт	3 679		
					Обрезка веток	5 деревьев	2 465		
					Смена ВРУ на фасаде здания	1шт	34 946		
					Изготовление и монтаж металлического козырька	п.1	15 348		
					Ремонт площадки п.1 (асфальт, тротуарная плитка)	2,25м2	11 560		
Всего		150 209							
Аренда "Ростелеком"		213,5м2	12917	12813					
Аренда Бондарук Н.Г.		16,1м2	974	1 033					
Аренда ООО "Неосфера"		54,0м2	3 267	4 049					

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.


Ланкрятова Н.И.



Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

Уд. Победы, д. 5		Общепользная жилая площадь								
		Площадь нежилых помещений	3 080,58							
			329,96							
Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019	Остаток средств на 01.01.2019 с арендаторами	
						Объем работ	Затраты, руб.			
Текущий ремонт	121 133	по факту	203 318	183 218	Смена приборов отопления (радиатор) кв.21	1 шт	10 733	163 723	175 275	
					Смена трубопровода ЦО кв.45	5мп	8 627			
					Ремонт ГРЩ со снятием и установкой	1 шт	7 986			
					Смена трубопровода ХВС кв.21,54,55,51,52,61,66,50	22мп	36 350			
					Ремонт металлической решетки (выход на кровлю) смо сваркой п.4	0,5 м2	9420			
					Изготовление и установка металлической двери п.5	1 шт	11192			
					Смена запорной арматуры кв.45,54,55,51,52,61,66,40,59,34,56,23	27шт	21 151			
					Смена трубопровода ГВС кв.54,55,51,52,61,66	16мп	26 828			
					Смена дверной фурнитуры (пружина)	1шт	106			
					Остекление п.4	0,72м2	686			
					Ремонт бетонного пола п.6	2 места	1 661			
					Валка деревьев	1,8м3	5 909			
					Всего		140 629			
					Аренда ЦМБ		198,26м2			11 995

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"


Марков Р.С.


Озвучено лично: Сидорова
(Труфанова И.В.)
23.01.2019г.

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

Ул. Победы д. 7
 Общепользная жилая площадь 3 138,70 м²
 Площадь нежилых помещений 198,30 м²

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб. (в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019	Остаток средств на 01.01.2019 с арендаторами
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	-20 019	по факту	207 154	199 865	Смена трубопровода ЦО кв.6,7,9,13,16,19,27,2,4,6,8	78мп	161 901	-123 075	-109 794
					Смена запорной арматуры кв.13,16,19,27,2,4,6,8 на полив	17шт	12 936		
					Смена канализационной линии кв.61,66,48	7мп	7 376,00		
					Ремонт форточки п.2	1шт	827,00		
					Прокладка ХВС для полива	10мп	10 841,00		
					Смена чердачного перекрытия кв.42	13,5м ²	53 734,00		
					Срез сухих веток, распил древесины	3дер	9 028,00		
					Ремонт кровли п.1	3м ²	1 594,00		
					Ремонт решетки металл выхода на кровлю	1шт	2 676,00		
					Установка радиатора кв.6	2шт	41 623,00		
					Ремонт кровли кв.47	1м ²	385,00		
				Всего		302 921			
Аренда Фадеева Т.С.		198,3м ²	11 997	13 281					

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

Ул. Победы, д.9
 Общепользная жилая площадь 3 479,90 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на	План затрат на текущий	Начислено за 2018 год, руб (Поступило за 2018 год,	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	545 939	по факту	292 312	313 175	Ремонт бетонных ступеней п.1	2 шт	1 554	596 430
					Изготовление и установка козырьков п.2,3,7,8	4шт	54 853	
					Установка окон ПВХ п.6	4шт	60 391	
					Расшивка и заделка швов в кв.42	4м2	2 845	
					Ремонт пола бетонного п.5	2м2	740	
					Косметический ремонт МОП п.6	1шт	113 476	
					Прокладка трубопровода ХВС на полив	2мп	2 627	
					Смена запорной арматуры на полив	1шт	965	
					Смена трубопровода ЦО	23мп	20 907	
					Установка запорной арматуры кв.46	3 шт	1 835	
					Смена трубопровода ГВС кв.63	2мп	2 491	
					Всего		262 684	


С.И. Мухомов

Александр

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

ул. Победы, д.11									
Общепользная жилая площадь		2 456,88 м2							
Площадь нежилых помещений		864,48 м2							
Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019	Остаток средств на 01.01.2019 с арендаторами
						Объем работ	Затраты, руб.		
Текущий ремонт	45 507	по факту	162 154	156 553	Ремонт балконного ограждения со сваркой п.6	0,2м2	1 328	109 529	143 932
					Замена трубопровода ХВС кв.12,15	4мп	6 272		
					Смена запорной арматуры кв.12,15,54,35 чердак	9шт	8 635		
					Смена трубопровода ЦО кв.54,64,35 чердак, п.1	12мп	20 022		
					Смена канализационной линии кв.10,23,23,66,67	12мп	53 167		
					Остекление п.4,1	1м2	2 279		
					Заделка отверстий в дворицкой п.4	2отв	828		
Всего						92 531			
Аренда Крымин Д.А.		38,1м2	2 305	923					
Аренда "Невис Строй"		110,5м2	6685	5545					
Аренда Прокуратура		253,19м2	15318	15318					
Аренда Следственный комитет		128,6м2	7073	6448					
Аренда Бахвалов П.Ю.		49,0м2	2964	2720					
Лашков А.В.		189,4м2	11458	3166					
ОМВД		63,2м2	3823	3449					

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.

Сдана в эксплуатацию 28.01.2019
 Уполномоченная Генералова Н.Д.

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

ул. Победы д. 13

Общепользная жилая площадь 729,65 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем р	Затраты, руб.	
	-101 530,00	по факту	48 157	30 092				-71 438
Текущий ремонт					Всего		0	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.

Озкая Елена Сергеевна

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

ул. Победы, д. 16

Общепользная жилая площадь 420,52 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	22 848	по факту	27 754	28 434	Смена канализационной линии кв.2,5,6	19 мп	11 881	39 127
					Заделка выбоин в цементных полах	1 место	274	
					Всего		12 155	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

Марков Р.С.


Знакомма Шмакова Е.П. *В.С.* *к.п.с.*

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

Ул. Победы д. 7
 Общепользная жилая площадь 624,82 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	-10 137	по факту	52 485	49 411				39 274
					Всего		0	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.


Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год


Ул. Победы, д. 19

Общепользная жилая площадь 415,40 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	95 291	по факту	27 416	27 415	Ремонт дверной фурнируры (чердачный люк)	4шт	2 559	120 147
					Всего		2 559	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"

 Марков Р.С.




Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

ул. Победы, д.21

Общепользная жилая площадь 700,60 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	13 110	по факту	46 240	52 261	Смена дверной фурнитуры	2шт	873	26 148
					Смена участка ГВС кв.7,9	10 мп	17 019	
					Смена участка ХВС кв.7,9	11,5 мп	17 255	
					Ремонт кровли кв.6	2м2	503	
					Установка запорной арматуры ХВС кв.7	1шт	2 185	
					Изоляция трубопровода кв.7	2м	1 140	
					Подливка цементного раствора кв.7	0.25м2	248	
Всего		39 223						

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.


Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

ул. Победы, д.28

Общепользная жилая площадь 709,90 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	82 039	по факту	46 854	42 735	Смена дверных приборов (проушины на люк)	2 шт	1 211	29 273
					Смена трубопровода ЦО в МОП, кв.4,8 чердак по кв.4	61,5мп	90 390	
					Смена запорной арматуры кв.4,8	4шт	3 900	
					Всего		95 501	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.

*Озмачко Алла Викторовна
Лутюбовичева Н.В.*


Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

ул. Победы, д. 25

Общепользная жилая площадь 375,38 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	53 417	24 000	24 775	22 417	Остекление	0,6м2	660	73 907
					Ремонт премыкания козырька	2мп	1 267	
					Всего		1 927	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.


Озмашова Ольга Ивановна

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

ул. Победы, д. 27
 Общепользная жилая площадь 714,12 м2

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	-106 731	0	47 132	46 933	Смена дверных приборов	4шт	2 354	-62 152
						2 354		

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"




Марков Р.С.

Отчет по текущему ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "УК Гарант Сервис" за 2018 год

Уд. Победы, д.40
 Общепользная жилая площадь 265,90

Жилищные услуги	Остаток средств на 01.01.2018	План затрат на текущий ремонт МД на 2018г., руб.	Начислено за 2018год, руб (в т.ч нежилые помещения)	Поступило за 2018 год, руб.(в т.ч. нежилые помещения)	Виды работ	Оказано услуг		Остаток средств на 01.01.2019
						Объем работ	Затраты, руб.	
Текущий ремонт	22 479	1 000	17 549	13 653	Разборка сборка и ремонт деревянного крыльца	1 шт	5 921	30 211
					Всего		5 921	

Генеральный директор ООО "УК Гарант Сервис"



Марков Р.С.